

## **INFORME PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL**

**PILAR** : **CARTAGENA RESILIENTE**  
**LINEA ESTRATEGICA** : **DESARROLLO URBANO**  
**1 PROGRAMA** : **CARTAGENA SE MUEVE**

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 100%  
AVANCE METAS CUATRINENIO: 100%  
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION FISICA PROYECTOS: 75%  
% EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO: 59%  
Ejecución físico/financiera: 36%

Proyecto: 2021130010215 - ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis Proyecto: Ejecucion : 100% Ejec.  
Financiera : 37 %

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): 31.606.831.322

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.728.022.613,00 giros.

Producto/Bien/Servicio entregado Mejoramiento, construcción, rehabilitación de vías para obras del sector transporte en el distrito de Cartagena de indias de 23.2Km carril de vías acumulados en la vigencia de 6km carril programados Tanto la actividad de programa como la meta producto del Plan se alcanzaron en esta vigencia Eficacia Producto 100%. El cumplimiento de esta actividad da cumplimiento al producto definido o compromiso en el Plan de Desarrollo en un 100%

De igual forma la actividad REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA directamente relacionada y armonizada con el producto programado para esta vigencia en el cumplimiento del plan de desarrollo mostro un cumplimiento del 100% para la vigencia se programó 2, realizándose 5. Con el acumulado de la vigencia 2021 (4 estudios) esta meta se cumple en un 100% por que el compromiso del

cuatrienio señala la realización de 8 estudios. Este avance lo posibilitó LA CONTRATACION DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y PERSONAL DE TOPOGRAFIAS LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LOGRO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS: una calle en el barrio VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX Y LAS GAVIOTAS DIAGONAL XXX

Anexo al presente informe se encuentran las evidencias que dan cuenta de estos resultados

Proyecto: 2021130010215 ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

Síntesis Proyecto: Eficacia: 100%

Ejec. Financiera: 82%

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.680.906.231.00

Ejec. Financiera (mill de \$): 2.190.528.152.00

#### Producto/Bien/Servicio

El producto o bien entregado de este proyecto corresponde a obras de infraestructura contingentes y de emergencia derivadas o de sentencias judiciales diferentes a vías en el distrito de Cartagena de indias, corresponde a 9 obras contingentes distintas a vías o derivadas de sentencia judiciales. Para la vigencia la secretaria programa una sola actividad con unidad de medida U y cantidad 7 Obras. En los dos últimos trimestres estas según reporte fueron alcanzadas con 9 obras.

Se presentan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento

## **2. PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD**

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 68.4%

AVANCE METAS CUATRINENIO: 62%

CUMPLIMIENTOTO DE EJECUCION FISICA PROYECTOS: 90%

% EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO: 77%

Ejecución físico/financiera: 83%

Proyecto: 2021130010141 CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis Proyecto:

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.416.227.511,81

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.380.855.846,65

Producto/Bien/Servicio entregado

Bajo el contrato realizado por cardique, se desarrolló el dragado de la Ciénega de las quintas, el cual apporto un porcentaje significativo al avance de la meta asignada a esta secretaria. Con el contrato banco de máquinas 2021 que llego hasta julio de 2022, se logro rectificar el 0.01 asigado a la meta del año 2022 logrando un 100%

### **3. PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA**

CUMPLIMIENTO METAS 2022:	0%
AVANCE METAS CUATRINENIO:	11%
CUMPLIMIENTOTO DE EJECUCION FISICA PROYECTOS:	72%
% EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO:	62.5%
Ejecución físico/financiera:	67%

Proyecto: 2021130010184 RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Cantidad Ejecutada: Eficacia Producto

Descripción del Avance: Este proyecto programo la realización estudios y diseños de detalle para los ejes 1 y 2 del programa integral de los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena (caños, lagos y ciénagas ) y avanzar en la ejecución de la etapa 1 del programa

El producto que debe entregar la ejecución de este proyecto es un documento de estudios técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental

Para lo cual se traza las actividades: EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA (con impacto en indicadores como metros lineales de caños y lagunas intervenidos con relimpias y dragados; ruta de transporte acuático implementada; m2 de espacio público y metros lineales de vías y puentes intervenidos y/o generados; estudios socioeconómicos del territorio). Y contratar el apoyo logístico. El porcentaje de avance está representado en la relimpia de la ciénaga de las quintas, realizado por cardique. Los recursos asignados para esta meta se ejecutan a través de dos contratos en ejecución, con autorización de vigencias futuras, para intervención del caño Juan Angola y estudios y diseños de la ciénaga de las quintas

Es necesario mejorar la programación de las actividades pues hay en la programación de proyecto una actividad que nos fue desarrollada en el Plan de acción y está en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión se le asigno recurso. Los giros representados en el 62.5 no corresponden con el recibo de bienes y servicios. Al seguimiento la secretaria manifiesta que son recursos que se encuentra en procesos contractuales con vigencia futura

**LINEA ESTRATEGICA: SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL**

**4. PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN**

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 33%

AVANCE METAS CUATRINENIO: 39%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION FISICA PROYECTOS: 33%

% EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO: 94%

Ejecución físico/financiera: 63%

Proyecto: **2021130010035 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA de indias.**

Las actividades Realizar los estudios técnicos – componente 1, Realizar los diseños – componente 2 se suscribió convenio con PUERTA DE ORO proceso que se encuentra en ejecución. Los recursos hasta ahora ejecutado corresponden al pago órdenes de prestación de servicios que apoyan el proyecto

**EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL.**

**5. PROGRAMA: PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.**

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 55%

AVANCE METAS CUATRINENIO: 39%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FISICA PROYECTOS: 55%

% EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO: 79%

Ejecución físico/financiera: 67%

Proyecto: 2021130010121 Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 67

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): 150.000.000

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118.028.434,22

El producto hospitales de primer nivel adecuados se contrató la adecuaciones de los centro de salud de tierra baja y manzanillo, además del aporte realizado por la ese en la adecuaciones de 3 centros de salud. Y los preliminares para mejorar los 4 centro programado

### **RESUMEN FINAL GESTION POR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

RECURSOS ASIGNADOS DEFINITIVOS	\$ 56.997.881.370,46	
RECURSOS EJECUTADO	\$ 27.291.119.425,27	
PORCENTAJES DE EJECUCION PRESUPSUTAL (GIROS)	48%	48%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	51%	75%
EJECUCION FISICA/FINANCIERA	75%	62%
RESULTADOS GESTION AÑO 2022	PROGRAMAS AÑO	PROYECTO

: