

INFORME PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 2022

PILAR : CARTAGENA RESILIENTE

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

**PROGRAMA N° 1 : SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES
PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT.**

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 5%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 4%

Proyecto: 2020130010239 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES
PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia :92% Ejec. Financiera : 27 %

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): 2.003.129.039

Ejec. Financiera (mill de \$): 548.043.335 giros

1. Producto/Bien/Servicio entregado:

Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres elaborados (320501700) representado en realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales. Acumulando diseños a diciembre del 2022 de 0.36 km de una meta de 5.1 km para el año. Eficacia del producto del 7% . Las actividades realizadas para alcanzar estos resultados son reflejo de lo expuesto por la dependencia cuando manifiesta que “ Se recibió a satisfacción los informes finales de las etapas de diagnóstico y de factibilidad del contrato MC-DAVD-002-2022, cuyo objeto es la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 41A ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL SECTOR NAVIDAD – PUERTO DE PESCADORES DEL BARRIO LA MARÍA, DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”, Se amplía fecha de entrega final a 31 de enero de 2023. _ Se recibió a satisfacción los informes finales de las etapas de diagnóstico y factibilidad del contrato MC-DAVD-003-2022 cuyo objeto es la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA EN LA UNIDAD COMUNERA N°13, DIAGONAL 32 A # 71 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”, Se amplía fecha de entrega final a 31 de enero de 2023. Publicación en SECOP el proceso de Concurso de Méritos para " ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN COSTERA DESDE EL ESPOLÓN IRIBARREN EN EL BARRIO EL LAGUITO HASTA LA BASE NAVAL ARC EN EL

BARRIO BOCAGRANDE, Y EL DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS BOCAGRANDE, CASTILLOGRANDE Y EL LAGUITO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

2. Producto/Bien/Servicio entregado:

Sección hidráulica construida y recuperada (320501100) representado en Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales con avance a diciembre del 2022 del 2% en 0.2km construidos y/o rectificadas de 10km programados para el año, reflejado en que se encuentran en el Alistamiento e instalación Box culvert Avenida 1 de Bocagrande: 226 ml de avance.

PROGRAMA N° 2 : Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente.

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 38.9%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 63%

Proyecto: 2020130010241: CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS

CUMPLIMIENTO EJECUCION FISICA PROYECTOS: 96%

% EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: 2%

EJECUCION FISICA/FINANCIERA: 49%

Síntesis del proyecto: Eficacia :96% Ejec. Financiera: 2 % Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): 1.689.634.633

Ejec. Financiera (mill de \$): 38.107.000 giros

1. Producto/Bien/Servicio entregado: Documentos de investigación para la gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos (3207004) representado este producto en el plan de acción como alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera, que de 6 km programados para el 2022 se han intervenidos 2,338 km con resultado de avance del 38,97% resultado este soportado en lo expuesto por la dependencia donde manifiesta:

Contrato de Obra: 9677-PPAL001-1006-2021

Contratista: Consorcio PROPLAYA

Interventor: AIDCON LTDA

43.26 % Avance físico.

24.5% Avance financiero.

460 m protección marginal, 100% avance.

998 m protección escollera tipo 2, 100% avance.

150 m proyectados espolón #6, 100% avance.

175 m proyectados espolón #5, 100% avance.
 440 m escollera entre espolones 5 y 6, 100% avance.
 440 m escollera entre espolones 4 y 5, 100% avance.
 175 m proyectados 10 espolón 4, 100% avance.
 440 ml Relleno hidráulico de Playa 5: 100%.
 Relleno hidráulico Playa 4: 40%.
 Revegetalización Playa 5: 100%.
 226 m. Instalación módulos Box culvert: 10.3%.
 Fase 2 Componente 1, espolón 7: 95%.
 Fase 2 Componente 1, espolón 8 100%.

PROGRAMA N °3 : Cartagena se Conecta.

CUMPLIMIENTO METAS 2022: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 0%

Este programa no tuvo asignación presupuestal durante el 2022

RESUMEN FINAL GESTION POR DEPENDENCIAS VALORIZACION.

| RECURSOS ASIGNADOS DEFINITIVOS | RECURSOS EJECUTADO GIROS | PORCENTAJES DE EJECUCION PRESUPSUTAL (GIROS) | PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA | EJECUCION FISICA/FINANCIERA |
|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| \$ 3.692.763.675,59 | \$ 586.150.335,00 | 16% | 63% | 39% |