

INFORME PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT

PILAR: CARTAGENA RESILIENTE

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

Cumplimiento de metas 2022: 61%

Avance de metas cuatrienio: 63%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 63%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 79% (compromisos). 32% (giros)

Ejecución Físico Financiera: 45% (con giros)

PROGRAMA N°1: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

Cumplimiento de metas 2022: 65%

Avance de metas cuatrienio: 45%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 63%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 84% (compromisos). 27% (giros)

Ejecución Físico Financiera: 45% (con giros)

Proyecto: 2021130010247- Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del proyecto: Eficacia: 43% Ejec. Finan.: 74% compromisos; 5% giros Físic/Financ: 39%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 4.698.260.615,25

Ppto. Ejecutado compromisos (mill de \$): \$ 3.464.784.459

Ejec. Financ - giros (mill de \$): \$ 237.533.100.

Descripción del avance:

Según los informes de avances y en Actas de Comité Técnico informan que se inicio la canalización para insertar el cableado para posteriormente hacer la instalación en la diagonal 32 en el barrio de Ternera

Este trimestre se realizó mantenimiento de 52 intersecciones semafóricas en diferentes sitios de la ciudad. Se anexa informe donde se detalla las actividades

de cumplimiento. Es importante aclarar que a las intervenciones semafóricas son recurrentes pues siempre se presentan fallas técnicas.

Proyecto: 2021130010246: Fortalecimiento de la Educación, cultura y seguridad vial en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del proyecto: Eficacia: 100% Ejec. Finan.: 91% compromisos; 85% giros Fisic/Financ: 39%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 2347074035,17

Ppto. Ejecutado compromisos (mill de \$): \$ 2.147.266.167

Ejec. Financ - giros (mill de \$): \$ 1.993.736.094.

Descripción del avance:

Se implementa el programa RUTAS EDUCATIVAS SEGURAS en las diferentes instituciones educativas y el programa ME MUEVO CON UNIDATT de igual forma el programa empresarial APRENDO Y ME MUEVO SEGURO, Se sensibilizaron en los centros de vida el programa MAYORES ACTIVOS SEGUROS,

En el periodo solicitado se continúan realizando los controles de alcoholemia, con 83 operativos y 92 comparendos, de acuerdo a las actividades operativas realizadas hasta la fecha consideramos al finalizar el año el cumplimiento de la meta propuesta.

En este periodo se efectuaron 32 operativos, arrojando como resultado 174 comparendos.

Proyecto: 2021130010251: Formulación y Adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del proyecto: Eficacia: 35% Ejec. Finan.: 59% compromisos; 59% giros Fisic/Financ: 47%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 153.008.333

Ppto. Ejecutado compromisos (mill de \$): \$ 90.835.200

Ejec. Financ - giros (mill de \$): \$ 90.835.200

Descripción del avance:

Para la implementación y seguimiento del Plan de Seguridad Local de Seguridad Vial del Distrito de Cartagena, como instancia de coordinación y decisión en materia de seguridad vial, se han realizado las secciones en el que se socializo cada uno los proyectos, acciones y metas a cumplir por cada Pilar del Plan como son: Comportamiento Humano , infraestructura , vehículo seguro y atención y rehabilitación a víctimas . La implementación del Plan Local de Seguridad Vial tiene un horizonte a 5 años , el cumplimiento de avance quedaría un 20% por cada vigencia, en la primera vigencia año 2022 el cumplimiento fue de 20%

El programa REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL muestra un desempeño muy bajo su avance en el 45% en el cuatrienio así lo muestra porcentaje muy parecido a su ejecución financiera que en giros se encuentra en un 32% y en compromisos 79. La ejecución de los proyectos que lo compone se encuentra en un 59%. No muestra un avance que permita de proyectar un cumplimiento de las misma. En la vigencia 2023 es necesario desarrollar todos y cada uno de los productos trazados para cumplir el propósito definido en el Plan de desarrollo.
DEBIL GESTION

PROGRAMA N°2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Cumplimiento de metas 2022: 67%

Avance de metas cuatrienio: 81%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 56%

Ejecución Presupuestal de proyecto: COMPROMISOS 27% GIROS 0.10%

Ejecución Físico Financiera: 0.10%

Proyecto: 2021130010253 Estudios para implementar el sistema de fiscalización electrónica para la regulación y control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 40.% **Ejec. Financ.:** 0 % en compromisos – 0 % en giros **Fisic/Financ:** 65%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 88.000.297

Ejec. Financ (mill de \$): 0

Descripción del avance:

No hay armonía con el proyecto que relaciona

Proyecto: 2021130010252 Diseño e implementación de una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 45.% **Ejec. Financ.:** 0 % en compromisos – 0 % en giros **Fisic/Financ:** 65%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 88.000.297

Ejec. Financ (mill de \$): 0

Descripción del avance:

No hay armonía con el proyecto que relaciona - En el presente período no se tuvo avances en esta actividad. Se trabaja en la actualización de la Plataforma existente y se incluirán tramites virtuales como la expedición del certificado de tradición del vehículo. A la fecha el avance de esta actividad se encuentra en un 45 %.

Proyecto: 2021130010248 Implementación de Reingeniería Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 83.% Ejec. Finan.: 81 % en compromisos – 31 % en giros **Fisic/Financ:** 57%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 5.089.195.406,68

Ejec. Financ (mill de \$): \$ 4.111.112.401 COMPROMISOS. - \$ 1.590.081.921 GIROS

Descripción del avance:

Elaboración del mapa mental del DATT en el formato unificado.

Apoyo al proceso de Educación Vial, durante la auditoría externa de la Resolución 20203040011355 de 2020, realizada el 3 de noviembre 2022. Elaboración de la matriz de anticorrupción del DATT en el formato unificado. Elaboración de las caracterizaciones de los subprocesos del DATT en el formato unificada. Diligenciar los indicadores de gestión del DATT en el formato unificado.

SE EVIDENCIA DE IGUAL FORMA QUE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN PRESENTAN 100%DIFERENCIAS CON EL PROYECTO. ESTAS SE ORIENTAN HACIA LA GESTION DE LA META Y NO AL PRODUCTO..

PROGRAMA N° 3 MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

Cumplimiento de metas 2022: 52%

Avance de metas cuatrienio: 64%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 72%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 30%

Ejecución Físico Financiera: 51%

Proyecto: 2021130010250 - Apoyo para la gestión del transporte público masivo, colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 67.% Ejec. Finan.: 73% en compromisos – 63% en giros **Fisic/Financ:** 65%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 1.998.371.000

**Ejec. Financ (mill de \$): 1.256.370.068,00 GIROS - 1.506.324.130,00
COMPROMISOS**

Descripción del avance:

Se ejecuta la Campaña Muévete Legal, además se realizan otras estrategias pedagógicas para incentivar al usuario o actor vial. Esta actividad se pretende realizar mediante la contratación de una firma idónea y está en etapa contractual en la oficina Jurídica

No fue posible seguir el ciclo de capacitación a los conductores de TPI, No se ejecutó esta actividad en este periodo ya que no fue posible tener interacción con las empresas. Se realizaron 62 operativos al TPC, elaborados 125 comparendos, resultando inmovilizados 52 vehículos, con el fin de realizarle control al cumplimiento trazado por las rutas existentes y controlar las rutas canceladas, como son la 03, 04 y 36.

En Operativo de SERVICIO NO AUTORIZADO, se han realizado 71 órdenes de comparendo e inmovilizado 131 vehículos por la infracción D12.

Se han realizado 89 órdenes de comparendos e inmovilizado 178 vehículos por infringir lo establecido en el código nacional de tránsito, debido a que se dedicaban a prestar servicio colectivo.

Se continua el proceso de erradicación de la terminal satélite de transporte ilegal ubicada en el punto frente a Megatiendas Basurto, sobre la Av. Crisanto Luque, donde se presenta una estación de vehículos particulares, exactamente en Laboratorio química del caribe, se presentan las evidencias fotográficas correspondientes.

Proyecto: 2021130010249 - Implementación sistema de movilidad sostenible para el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 83.% Ejec. Financ.: 83% en compromisos – 28% en giros Físic/Financ: 55%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 1.348.690.007

**Ejec. Financ (mill de \$): 373.855.168,00 GIROS- 1.124.619.227,00
COMPROMISOS**

Descripción del avance:

Se realiza el seguimiento permanente dando cumplimiento al Decreto 1033 de 2022, que reemplazó al Decerto 1348 de 2021, Así como la formulación de los diseños, está en fase precontractual.

Se cuenta con el sistema de Waze for Cities , publicado en la Página Web del DATT en el cual se actualizan en tiempo real los cierres viales autorizados .En la presente anualidad se trabajará en la actualización permannete de esta plataforma

Se realizaron nuevamente las visitas y el diagnostico actual a dos (2) intersecciones viales, Parque Heredia y Cra. 81 B en el barrio de Ternera. Además se realizaron las intervenciones en las intersecciones de Basurto y el barrio el Gallo a través del convenio 040 por medio del cual se ejecuta las obras de pequeñas y grandes obras.

Se desarrolló Asistencia permanente por parte de los profesionales del DATT como integrante del Comité encargado de formular el Plan Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena y se realizaron , los estudios de estructuración técnica legal y financiera del sistema de estacionamiento entregado mediante contrato de consultoría suscrito con Transconsult Sucursal Colombia

Proyecto: 2020130010329 Sustitución de vehículo de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 67.% Ejec. Finan.: 100% en compromisos – 0% en giros Físic/Financ: 33.5%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 4672855114,21

Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0 GIROS- \$4.672.855.114,21

COMPROMISOS

Descripción del avance

En el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, se adelantó el proceso de elaboración de documentos precontractuales y la gestión administrativa correspondiente con la Secretaría de Participación, UMATA y Secretaría General, que finalizó con la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 063-2022 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS DE SUSTITUCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONFORME A LA LEY 2138 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 Y EL DECRETO 0118 DE 2022" y que cuenta con Registro Presupuestal No. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, del 22 de diciembre de 2022, por valor total de cuatro mil seiscientos setenta y dos millones de pesos (\$ 4.672.000,00)

PROGRAMA N°3: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: 100%

Avance de metas cuatrienio: 95.6%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 57.2%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 87.6%

Ejecución Físico Financiera: 72%

Proyecto: 2020130010079 - Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 57.2% Ejec. Finan.: 87.6% Físic/Financ: 72%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 205.168.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 205.168.000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 179.828.200

Descripción del avance:

PROGRAMA N°4: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: 99.2%

Avance de metas cuatrienio: 42.1%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 99.5%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 98.4%

Ejecución Físico Financiera: 99%

Proyecto: 2021130010162 - Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 99.5% Ejec. Finan.: 98.4% Físic/Financ: 99%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 996.720.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 11.133.648.227 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 10.963.437.958

Descripción del avance:

PROGRAMA N°5: Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: 74.6%

Avance de metas cuatrienio: 55.4%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 52%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 27%

Ejecución Físico Financiera: 39.5%

Proyecto: 2021130010162 - Ingresos y trabajo para superación de pobreza extrema

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 52% Ejec. Finan.: 27% Físic/Financ: 39.5%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 3.089.408.713 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 4.657.931.830 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 1.258.500.000

Descripción del avance:

PROGRAMA N°6: Bancarización para superación de la pobreza extrema y desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: 46.73%

Avance de metas cuatrienio: 69.53%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 52%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 79%

Ejecución Físico Financiera: 65.5%

Proyecto: 2021130010163 - Bancarización para superación de la pobreza extrema y desigualdad

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 52% Ejec. Finan.: 79% Físic/Financ: 65.5%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 371.957.705 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 371.957.705 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 296.214.389

Descripción del avance:

PROGRAMA N°7: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema

Cumplimiento de metas 2022: 94.8%
Avance de metas cuatrienio: 84.5%
Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 82.4%
Ejecución Presupuestal de proyecto: 24.63%
Ejecución Físico Financiera: 53%

Proyecto: 2020130010071 - Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 82% Ejec. Finan.: 25% Físic/Financ: 53%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 400.000.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 443.307.204 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 109.200.000

Descripción del avance:

PROGRAMA N°8: Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema

Cumplimiento de metas 2022: 97.7%
Avance de metas cuatrienio: 95%
Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 43%
Ejecución Presupuestal de proyecto: 46%
Ejecución Físico Financiera: 44%

Proyecto: 2021130010160 - Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 43% Ejec. Finan.: 46% Físic/Financ: 44%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 1.600.000.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 3.306.643.408 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 1.539.428.787

Descripción del avance:

PROGRAMA N°9: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: **100%**

Avance de metas cuatrienio: **91.3%**

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: **32%**

Ejecución Presupuestal de proyecto: **86.4%**

Ejecución Físico Financiera: **65%**

Proyecto: 2021130010164 - Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 32% Ejec. Finan.: 86% Físic/Financ: 65%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 400.000.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 400.000.000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 345.800.000

Descripción del avance:

PROGRAMA N°10: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad

Cumplimiento de metas 2022: **100%**

Avance de metas cuatrienio: **92%**

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: **100%**

Ejecución Presupuestal de proyecto: **87%**

Ejecución Físico Financiera: **93%**

Proyecto: 2021130010159- Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad

Síntesis del Proyecto: Eficacia: 100% Ejec. Finan.: 87% Físic/Financ: 93%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 1.338.000.000 Ppto. ajustado (mill de \$): \$ 1.338.000.000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 1.169.054.066

Descripción del avance:

Con los resultados alcanzados en la vigencia en el Departamento de Tránsito y Transporte se ubica en nivel de eficacia identificado como medio en la metas del plan de desarrollo. En el plan de acción anual la gestión no alcanzo el nivel de eficacia bajo a a no cumplir con un minimo del 75% en el año